



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELAÇÃO DE OBRAS- Atualizada 08/05/2026

2026

Contrato de obra nº 08/2023		Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA	
Objeto:	EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS		
Vigência:	08/12/2023 a 07/12/2024	Valor Inicial :	R\$ 5.644.440,84
1º Termo Aditivo (Supressão) - 2,32%		Valor:	R\$ 131.465,60
2º Termo Aditivo (acrécimo) + 4,66%		Valor:	R\$ 263.071,63
3º Termo Aditivo (Pazo)	08/12/2024 a 08/12/2025		
4º Termo Aditivo (reajuste)	40.517,71		
5º Termo Aditivo (acrescimo) + 11,33%		Valor:	R\$ 654.458,44
6º Termo Aditivo (Prazo)	08/12/2024 a 08/12/2025		
Valor atualizado do Contrato		R\$ 6.471.023,02	
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023			
Etapa:	7,8,12,18,19,20- bm	% conclusão:	70,15%
Status: Em andamento			

Previsao de Conclusão: 08/12/2025

2025

Contrato de obra nº 08/2023		Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA	
Objeto:	EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS		
Vigência:	08/12/2023 a 07/12/2024	Valor Inicial :	R\$ 5.644.440,84
1º Termo Aditivo (Supressão) - 2,32%		Valor:	-R\$ 131.465,60
2º Termo Aditivo (acrécimo) + 4,66%		Valor:	R\$ 263.071,63
3º Termo Aditivo (Pazo)	08/12/2024 a 08/12/2025		
4º Termo Aditivo (reajuste)	40.517,71		
5º Termo Aditivo (acrescimo) + 11,33%		Valor:	R\$ 654.458,44
6º Termo Aditivo (Prazo)	07/12/2025 a 07/10/2026		
Valor atualizado do Contrato		R\$ 6.471.023,02	
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023			
Etapa:	PILARES/VIGAS SUPERIORES/COBERTURA/ESPELHO D'AGUA/VEDAÇÃO/RESVESTIMENTO/MURO/INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA/ESGOSTO/ELETRICA/LIMPEZA	% conclusão:	67,09%
Status: Em andamento			

Previsao de Conclusão: 08/12/2025

2024

Contrato de obra nº 08/2023		Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA	
-----------------------------	--	------------------------------	--

Objeto:	EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS		
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024	Valor Inicial :	R\$ 5.644.440,84	
1º Termo Aditivo (Supressão)	Valor:	R\$	131.465,60
2º Termo Aditivo (acrécimo)	Valor:	R\$	263.071,63
3º Termo Aditivo (Pazo)	08/12/2024 a 08/12/2025		
Valor atualizado do Contrato	R\$ 5.776.046,87		
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023			
Etapa:	COBERTURA E REVESTIMENTO	% conclusão:	46,70%
46,70% do total da obra, restando ainda 53,30% a executar. Sendo execução referente a 1ª Medição a 10ª Medição			
Previsão de Conclusão:		08/12/2025	
2023			
No exercício de 2023, não houve execução de obras, foi aberto um Procedimento de Licitação para Construção de Prédio para nova sede da Câmara Municipal de Coxim, na data de 25/08/2023- homologado na data de 27/11/2023 e Contrato nº 08/2023 na data de 08/12/2023			
2022			
No exercício de 2022 não houve execução de obras			
2021			
No exercício de 2021 não houve execução de obras			
2020			
No exercício de 2020 não houve execução de obras			